

## ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIÁS, CAU/GO, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO DE 2017.

Às 08:15 (oito horas e quinze minutos) do dia 20 (vinte) do mês de março, do ano de 2017 1 (dois mil e dezessete), iniciou-se a Reunião Ordinária da Comissão Temporária de 2 Estruturação da Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, para 3 apreciação e deliberação da seguinte pauta: a) Aprovação da pauta; b) Termo de 4 Referência Obra c) Orçamento da Obra d) Assuntos gerais. Estavam presentes o 5 Coordenador da Comissão Fernando Camargo Chapadeiro, o convidado Frederico André 6 Rabelo, a Gerente Geral Isabel Barêa Pastore, o Assessor Jurídico Romeu Jankowski, a 7 gerente técnica Giovana Lacerda Jacomini, a Analista de Planejamento e Finanças Lais 8 Gomes Fleury e a Assessora de Plenário e Comissões Lorena Marquete. a) Aprovação da 9 10 pauta: A pauta foi aprovada por unanimidade. b) Termo de Referência Obra: Foi realizada a leitura e revisão do Termo de Referência da Obra e inseridas alterações à minuta 11 12 conforme grifos do Anexo I da presente ata. Dentre as alterações deliberou-se: 1) Pela possibilidade de apresentação de amostras do material de acabamento para aprovação por 13 parte do Conselho. 2) Previsão do Cronograma de obra com base em 4 etapas contendo 14 prazos de 10, 50, 30 e 30 dias respectivamente. 3) Fixou-se o horário para execução da 15 obra, especialmente, no que se refere aos serviços que emitam ruídos. 4) Fixou-se prazo 16 para as vistorias, provisória e definitiva, de cada uma das etapas de obra. 5) Fixou-se a 17 forma de pagamento de 25%, 25%, 20% e 30% conforme as entregas previstas no 18 19 Cronograma. 6) Pela necessidade de apresentação semanal de Diário de Obra. Por fim, deliberou que a fiscalização da Obra será realizada pela Comissão de Estruturação da 20 Sede, que, por deliberação, solicitará ao Plenário a aprovação de inclusão de membros com 21 experiência ou conhecimento referente à execução/acompanhamento de obra a fim de 22 23 auxiliar a Comissão no exercício da fiscalização. ENCAMINHAMENTO: Enviar ao Plenário deliberação solicitando a inclusão da Gerente Técnica Giovana Jacomini na CTES. c) 24 Orçamento da Obra: A Gerente Geral fez a apresentação do Orçamento preliminar da obra. 25 Após análise pela Comissão, restou deliberado pela revisão do orçamento preliminar. 26 ENCAMINHAMENTO: Solicitar à Gerente Técnica a verificação de agenda com 27



empresa Quadro Assessoria para fins de realização da revisão do Orçamento. A

28

Gerente Geral sugeriu que, após a revisão do orçamento, houvesse o agendamento de Reunião conjunta entre a Comissão de Administração e Finanças e a Comissão de Estruturação da Sede com finalidade de deliberar sobre a execução da obra. A Gerente Técnica, Giovana Jacomini, solicitou que o Conselho requisitasse à Petrus Engenharia o envio do Memorial descritivo assim como a Curva ABC a fim de viabilizar melhor análise do orçamento. Do que, para constar, eu, Lorena Marquete, secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Coordenador da Comissão de Estruturação da Sede do CAU/GO Fernando Camargo Chapadeiro, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

## 

## Fernando Camargo Chapadeiro

Coordenador da Comissão Temporária de Estruturação da Sede

Lorena Marquete da Silva

Assessora de Plenário e Comissões